

CONSORZIO DELL'ADDA
SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE DELLA DIGA DI OLGINATE (LC)



CONSORZIO DELL'ADDA
Corso Garibaldi 70, 20121 MILANO
---oOo---
**DIGA DI OLGINATE SUL FIUME ADDA
REALIZZAZIONE E POSA NUOVE PARATOIE METALLICHE
IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI**

(CUP: H91E13000530005 – CIG . 5629560BDD)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Luigi Bertoli, Direttore Consorzio dell'Adda, per Delibera 4/2013 del 28.01.2013 e 6/2014 del 16.04.2014 del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio dell'Adda

Progettista: Dott. Ing. Alessandro Bosisio, via Milano 94, 22100 Como

Approvazione progetto: Delibera n.4/2013 del 28.01.2013 del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio dell'Adda
Registro Italiano Dighe, nota 2388/11 del 12.12.2011
Conferenza di servizi del 17.07.2012 integrata da autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del 02.08.2012 e AIPO del 23.08.2012

Impresa appaltatrice: Promont s.n.c. di G. Amadasi & C., con sede legale in Fontevivo (PR), Zona Artigianale Berettinazza, C.F./P.I. 00712110345.

Gara di appalto/Determina: Procedura negoziata di gara 07.04.2014. Determinazione di aggiudicazione del 25.06.2014

Importo complessivo dei lavori: Importo a base d'asta € 886.900,00 oltre oneri di sicurezza pari a € 61.600,00 per complessivi € 948.500,00 oltre iva 10%
Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del 17.974%, pari a € 727.488,59 oltre oneri di sicurezza pari a € 61.600,00 per complessivi € 789.088,59 oltre iva 10%.

Contratto di appalto: Contratto n. 23 di REP. del 21.08.2014

Termini di consegna: 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 27.08.2014 data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori.

---oOo---

Premesso:

- che i lavori suddetti sono stati regolarmente appaltati con contratto del 21.08.2014;
- che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 27.08.2014 con termine di ultimazione a 730 giorni naturali e consecutivi;
- che i lavori sono stati conseguiti continuativamente senza interruzioni di cantiere;

- che l'opera è stata innanzitutto costruita e preparata in officina, ovvero via dal sito di cantiere, per poi essere trasportata e movimentata presso la diga a far data 26.11.2015;
- che le fasi di cantiere sono state completate in data 17.05.2016 come dal verbale di fine lavori;
- che, alla luce di quanto sopra, i termini di consegna sono stati rispettati e che non vengono esposte penali;
- che i lavori hanno avuto svolgimento senza problemi particolari né incidenti;
- che i lavori si sono svolti come definiti a progetto di appalto;
- che non hanno comportato la stesura di alcuna perizia di variante;
- che la contabilità delle opere è stata eseguita in contraddittorio con l'Impresa, e che a conclusione delle opere l'Impresa non ha sollevato riserve.

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara di aver verificato la corretta esecuzione delle opere ed espletato in contraddittorio con l'Appaltatore la contabilità finale dei lavori, che hanno avuto svolgimento senza problemi particolari né incidenti.

In merito specifico alla pratica strutturale si precisa che:

- le opere sono state regolarmente denunciate con trasmissione documenti al Ministero delle Infrastrutture, Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano, in data 27.01.2015, con prot. 15-045;
- la <relazione a struttura ultimata> è stata redatta dal sottoscritto D.L. in data 04.05.2016;
- la documentazione relativa ai materiali impiegati e alle certificazioni di prove è stata allegata alla precedente e trasmessa al Collaudatore Ing. Andrea Di Stazio;
- l'atto di collaudo è stato ufficializzato dal Collaudatore Ing. Andrea Di Stazio, iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n.20340, in data 09.05.2016.

In merito specifico all'andamento dei lavori si precisa che:

- lo sviluppo dei lavori ha rispettato in generale le indicazioni progettuali;
- nessuna penale in termini di ritardo di consegna deve essere attribuita all' Impresa Appaltatrice;
- è stata trattenuta dalla Stazione Appaltante una somma, come da quadro economico sotto riportato, a seguito di alcune imperfezioni di fornitura non rispondenti perfettamente a quanto richiesto;
- il sito è stato ripristinato come da stato ante-lavori;
- nessuna riserva a seguito dell' ultimo SAL è stata sollevata dall' Appaltatore.

In merito alla contabilità dei lavori si riporta più specificatamente l'andamento dei SAL:

- 1° SAL a tutto il 15.09.2015
per ammontare somma liquidata di €. 149.044,28 oltre anticipo contrattuale precedentemente riconosciuto di €. 78.908,85 (oltre iva) → 227.953,13
- 2° SAL a tutto il 04.11.2015
per ammontare somma liquidata di €. 101.764,79 (oltre iva) → 329.717,92
- 3° SAL a tutto il 10.12.2015
per ammontare somma liquidata di €. 132.189,63 (oltre iva) → 461.907,55
- 4° SAL a tutto il 11.02.2016
per ammontare somma liquidata di €. 111.046,98 (oltre iva) → 572.954,53
- 5° SAL a tutto il 11.03.2016
per ammontare somma liquidata di €. 100.200,64 (oltre iva) → 673.155,17
- 6° SAL FINALE a tutto il 17.05.16
per ammontare somma liquidata di €. 110.191,60 (oltre iva) → 783.346,77



In merito al quadro economico finale si riporta il quadro di raffronto fra computo di progetto e computo finale.

Opere a base d'asta:

€. 948.500,00 oltre iva, di cui €. 886.900,00 oltre oneri di sicurezza pari a €. 61.600,00;

Opere a contratto:

€.789.088,59 oltre iva, di cui €.727.488,59 al netto del ribasso del 17.974% oltre oneri di sicurezza €. 61.600,00;

Importo non liquidato e trattenuto dalla Stazione Appaltante: €. 5.741,82 oltre iva.

Opere complessivamente liquidate:

€.783.346,77 oltre iva, di cui €.721.746,77 al netto del ribasso del 17.974% oltre oneri di sicurezza €. 61.600,00;

In merito alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum non occorre pubblicare gli avvisi in quanto le opere si sono svolte su aree che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti.

A seguito di quanto esposto il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE

delle opere relative a < REALIZZAZIONE E POSA NUOVE PARATOIE METALLICHE IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI, LUCI 1,3,4,5,6,7,8 >

Codesto documento viene trasmesso alla Stazione Appaltante per la definizione contrattuale dell' Appalto come da specifico strumento sottoscritto, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di Appalto Pubblico.

Con il pagamento della somma di cui al SAL 6° finale pari a €. 110.191,60 (oltre iva) null'altro resta a credito dell'Appaltatore.

Restano fatte salve le garanzie fidejussorie come da contratto ratificato fra le parti.

Como, 10.06.2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI



PROMONT s.n.c.
Zona Angarola Berettinazza
43010 FONTEVIVO (PR)
0521/610332-Fax 610577
P.IVA IVA 00712110345
CONSORZIO DELL'ADDA
Il Direttore
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)