

CONSORZIO DELL'ADDA
Corso Garibaldi 70, 20121 MILANO
----oOo----
DIGA DI OLGINATE SUL FIUME ADDA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE-DIGA
ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI

(ANNO 2021 – CUP: H99E18000050005 – CIG . 876483282C)

VERBALE DI
SOSPENSIONE LAVORI

Responsabile procedimento:	Dott. Ing. Luigi Bertoli, Direttore Consorzio dell'Adda, c.f. 80060130152, per delibera del Consiglio d'Amministrazione del 08.03.2019 e delibera del 29.10.2020 per la rappr. del contratto.
Progettista generale:	Dott. Ing. Alessandro Bosisio, via Milano 94, 22100 Como, n.1230A Albo Ingg. Como.
Progettista impianti:	Dott. Ing. Franco Gambirasio, via Casnedi 53, 23868 Valmadrera (LC).
Approvazione progetto:	Delibera n.10/2020 del 29.10.2020 del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio dell'Adda
Impresa appaltatrice:	G.I.L.C. IMPIANTI s.r.l., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) v. Fratelli di Dio, 2b, c.f. / p.iva 11174510153, legale rappr. Giancarlo Novati.
Gara di appalto/Determina:	Procedura negoziata di gara 24.05.2021. Determinazione di aggiudicazione del 19.07.2021
Importo complessivo dei lavori:	Importo a base d'asta € 369.537,13 oltre oneri di sicurezza pari a € 49.212,00 per complessivi € 418.749,13 oltre iva Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del 26,13% , pari a € 272.977,00 oltre oneri di sicurezza pari a € 49.212,00 per complessivi € 322.189,00 oltre iva 22% per totali € 393.070,58.
Contratto di appalto:	Contratto n. 23515 di repertorio n.9953 di raccolta del 23.11.2021, a rogito Dr. Matteo Farassino, registrato a Milano il 23.11.2021 al n.121271, Serie 1T
Termini di consegna:	<u>I lavori devono essere ultimati in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data definita nel presente verbale di consegna.</u>

Il sottoscritto D.L. Ing. Alessandro Bosisio,

PREMESSO

- che con procedura negoziata di gara del 24.05.2021 seguiva Determinazione di aggiudicazione all'Appaltatore in data 19.07.2021;

- che i lavori venivano assegnati alla ditta G.I.L.C. con contratto n. 23515 di repertorio n.9953 di raccolta del 23.11.2021, a rogito Dr. Matteo Farassino, registrato a Milano il 23.11.2021 al n.121271, Serie 1T;
- che per problematiche dovute al COVID l'Appaltatore ha manifestato le proprie difficoltà organizzative per dar corso ai lavori;

Di fatto:

- il 12.01.2022 l'Appaltatore comunicava ancora le proprie problematiche organizzative legate al Covid;
- il 26.01 l'Appaltatore comunicava l'intenzione di trasmettere il nuovo cronoprogramma con inizio attività prevista a metà Marzo;
- il 03.03 la Stazione Appaltante richiama la formalizzazione della consegna dei lavori;
- il 18.03 il sottoscritto D.L. trasmetteva la bozza del verbale di consegna lavori;
- che i lavori suddetti sono stati appaltati con un termine di consegna di 270 giorni inizio il **21/03/2022** e pertanto data di ultimazione il 15/12/2022;

DATO ATTO

- che per problematiche dovute ad approvvigionamento ponteggi e materiali, nonché ai maggiori costi rispetto a quelli contrattuali, l'Appaltatore ha manifestato continuamente le proprie difficoltà organizzative;
- che il sottoscritto D.L. aveva anche sollecitato e richiamato l'Appaltatore a condurre i lavori in modo più continuativo e più programmato;
- che i lavori sono a tutt'oggi in corso con la stagione invernale ormai prossima, non certo favorevole alle fasi ricostruttive con materiali cementizi sensibili alle temperature;
- che le basse temperature invernali non sarebbero di fatto idonee all'applicazione di tali materiali, lasciando per di più la struttura esposta agli eventi meteorici;

tutto ciò premesso, dispone:

LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

edili a far data odierna 08.12.2022 fino a data da definirsi, indicativamente stimata nel mese di Febbraio.

Como, 08.12.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

(per presa visione)



G.I.L.C. IMPIANTI S.r.l.
Via Fratelli di Dio, 2/B Cernusco S/N (MI)
Tel. 02-4227158 Fax 02-48954229
C.F./P.V. 11174510153