



## Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70  
TEL. 02 – 6572776 - COD. FISC.: 80060130152  
PEC: consorzio.adda@legalmail.it

Milano, 10 gennaio 2023

### **PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture -Asse tematico D; Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d'azione D.4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. Codice D4094. Procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte-diga ed adeguamento impianti elettrici" relativi alla Diga di Olginate. CUP: H99E18000050005 - CIG: 876483282C – **RICHIESTA DI PROROGA**

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda, ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/1975:

#### VISTO

- Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Le delibere del CDA del 08/03/2019 e 30/10/2019 in cui il sottoscritto veniva nominato come RUP dei lavori in oggetto;
- La nota n. 8894 del 29/04/2021 del Ministero Infrastrutture e Trasporti che finanziava gli importi di gara;
  
- Considerato che, con determina dirigenziale del 19/07/2021 è stato aggiudicato alla società GI.L.C IMPIANTI S.r.l. il contratto d'appalto relativo al progetto in oggetto, per un importo pari a € 322.189,00 oltre IVA;
- Considerato che con atto del notaio Dr. Matteo Farassino Rep. 23515 e 9953 raccolta del 23/11/2021 è stato stipulato contratto con GI.L.C. IMPIANTI S.r.l.;
- Visto il provvedimento del 29/04/2022 in cui veniva autorizzato il subappalto alla ditta ARKEDIL S.R.L. con sede in Via Oasi Sacro Cuore n.80 – San Giugliano in Campania (NA) – C.F. e P.I. 08630821216, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte-diga ed adeguamento impianti elettrici" relativi alla Diga di Olginate per un importo complessivo pari a € 96.115,87 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- Vista la richiesta di PROROGA di 60 giorni avanzata da GI.L.C. IMPIANTI S.r.l. il 12/12/2022 (arrivata e protocollata il 20/12/2022 con n.22-605) che riporta le seguenti motivazioni principali:
  1. A causa del perdurare della situazione di emergenza in corso dovuta all'effetto pandemico e della Guerra, il reperimento delle materie prime ed attrezzature (ponteggi) sin dall'inizio dell'appalto è risultato molto difficoltoso con tempi di approvvigionamento enormemente più lunghi e di conseguenza lo stesso si ripercuote sull'organizzazione e programmazione delle attività non garantendo così continuità alle lavorazioni;

2. Visto alcune disposizioni di legge che riguardano proroghe come:
- Proroghe COVID DL 76/2020 e DL 18/2020;
  - Proroghe per SCIA e PDC art.10 Legge 120 del 11/09/2020 per difficoltà contingenti a reperire materie prime, dall'incremento dei prezzi, dalle varie problematiche legate ai bonus edilizi attuali;
  - Legge 51 del 20/05/2022 che proroga di un anno, conversione del DL 21/2022: (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina);
- Visto il parere positivo emesso dal direttore lavori Ing. Alessandro Bosisio in data 03/01/2023 sulla proroga avanzata da GI.LC. IMPIANTI S.r.l. di cui al precedente punto;
  - Viste le considerazioni dell'impresa e del direttore lavori di cui ai punti precedenti, condivisibili, note e che hanno portato ad alcuni provvedimenti di legge sopra indicati;
  - Considerata la possibilità di richiesta proroga come da: art.14 del capitolato speciale d'appalto (fra i documenti di gara), art.106 c.11 d Lgs 50/2016 e art.15 del contratto sottoscritto con l'impresa;
  - Vista la sospensione dei lavori in data 08/12/2022 emanata dal D.L. Ing Alessandro Bosisio per motivi climatici e non ancora conclusa;
  - Visto l'art.107, c.5 del d. Lgs 50/2016;

#### DETERMINA

di autorizzare **proroga** a GI.L.C. IMPIANTI S.r.l dei lavori in oggetto di giorni **60** naturali consecutivi del termine ultimazione dei lavori, per cui i giorni rimanenti per la conclusione dei lavori a seguito del termine della sospensione e della proroga, saranno 69.

Il Direttore/RUP  
ING. LUIGI BERTOLI

